

**Ergebnisbericht zur fünfjährigen Überprüfung – Teil 1**

Datum und Uhrzeit (von-bis):		Eigenkontrolle durchgeführt von:	
Name und Unterschrift Durchführende Person:		Wasserverbrauch laut Wasserzähler:	

Schlammfang				Fettabscheider				Probenahmeeinrichtung			
	in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung			in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung			in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung	
		sofort	bis zur nächsten Wartung			sofort	bis zur nächsten Wartung			sofort	bis zur nächsten Wartung
Entleerung				Entleerung				Reinigung			
Reinigung				Reinigung							
Funktionskontrolle Absaug- und Spüleinrichtung				Funktionskontrolle Absaug- und Spüleinrichtung							
Abdeckung				Abdeckung							
Optische Kontrolle d. Zustands der Innenwandflächen				Optische Kontrolle d. Zustands der Innenwandflächen							
Innenbeschichtung				Innenbeschichtung							
Füllen der Anlage mit Reinwasser				Funktionskontrolle elektr. Einrichtung							
Typenschild				Umwälz- und Entsorgungspumpe							
				Magnetventile							
				Schauglas/Wischer							
				Stellmotoren							
				Füllen der Anlage mit Reinwasser							
				Typenschild							
Bemerkungen/Mängel:				Bemerkungen/Mängel:				Bemerkungen/Mängel:			

**Ergebnisbericht zur fünfjährigen Überprüfung – Teil 2**

Datum und Uhrzeit (von-bis):	
------------------------------	--

Name und Unterschrift Durchführende Person:	
--	--

	in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung		Bemerkungen/Mängel:
		sofort	bis zur nächsten Wartung	
Einhaltung der guten Küchen- und Betriebspraxis				
Übereinstimmung der bestehenden Anlage mit den Ausführungsplänen und den Dimensionierungsannahmen.				
Ordnungsgemäßer Betriebs- und Bauzustand der gesamten Fettabscheideranlage und der Funktionsfähigkeit der Zu- und Ablaufleitungen				
Übereinstimmung der Betriebspraxis mit den Projektannahmen und den Inhalten der Zustimmungserklärung des Kanalisationsunternehmens				
Prüfung der Ablaufqualität (im Betriebszustand vor der Entleerung und Reinigung) - <i>entfällt bei erleichterter Überwachung</i>				
Vorhandensein und Plausibilität der Entsorgungsnachweise über das Räumgut				
Vollständige und gewissenhafte Führung eines Betriebs-, Wartungs- und Überprüfungsbuches				
Behebung allfälliger, in der letzten fünfjährigen Überprüfung festgestellter Mängel				
Überprüfung der Dimensionierung der Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825-2 von 2002-09-01, unter zusätzlicher Berücksichtigung eines Entsorgungsfaktors auf die ermittelte Nenngröße von 1 bei monatlicher, 2 bei vierteljährlicher und 4 bei halbjährlicher Entleerung. - <i>nur bei erleichterter Überwachung</i>				